

令和2年11月6日 開 会  
令和2年11月6日 閉 会  
令和2年11月 臨時会

# 川南町議会会議録

川南町議会事務局

令和2年第8回(11月)川南町議会臨時会会期表〔1日間〕

目次	月日	曜	摘要
第1日	11月6日	金	開会 本会議(議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決) 閉会

# 目 次

告 示 .....	1
応招議員・不応招議員 .....	1
第1号（ 11月6日 ）	
本日の会議に付した事件 .....	2
出席議員・欠席議員・事務局出席者・説明員 .....	3
開 会 .....	4
諸般の報告・会期の決定について・会議録署名議員の指名について .....	4
議案上程・提案理由説明(議案第62号) .....	4
質疑・討論・採決(議案第62号) .....	5
議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 .....	9
閉 会 .....	9

川南町告示第157号

令和2年第8回(11月)川南町議会臨時会を次のとおり招集する。

令和2年11月2日

川南町長 日高昭彦

- 1 期日 令和2年11月6日
- 2 場所 川南町議会議事堂

---

○ 応招議員(13名)

1番	河野 禎明 君	2番	谷村 裕二 君
3番	中津 克司 君	4番	蓑原 敏朗 君
5番	徳弘 美津子 君	6番	児玉 助壽 君
7番	竹本 修 君	8番	米田 正直 君
9番	内藤 逸子 君	10番	川上 昇 君
11番	中村 昭人 君	12番	福岡 仲次 君
13番	河野 浩一 君		

○ 不応招議員(なし)

# 令和2年第8回(11月)川南町議会臨時会会議録

令和2年11月6日 (金曜日)

---

## 本日の会議に付した事件

令和2年11月6日 午前9時00分開会

- 日程第1 諸般の報告について
- 日程第2 会期の決定について
- 日程第3 会議録署名議員の指名について(河野 禎明・谷村 裕二)
- 日程第4 議案第62号 工事請負変更契約締結について(令和2年度文化ホール図書館空調改修工事)
- 日程第5 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件

出席議員(13名)

1番 河野 禎明 君	2番 谷村 裕二 君
3番 中津 克司 君	4番 蓑原 敏朗 君
5番 徳弘 美津子 君	6番 児玉 助壽 君
7番 竹本 修 君	8番 米田 正直 君
9番 内藤 逸子 君	10番 川上 昇 君
11番 中村 昭人 君	12番 福岡 仲次 君
13番 河野 浩一 君	

欠席議員(なし)

---

事務局出席職員職氏名

事務局長 日高 裕嗣 君 書記 山口 武志 君

---

説明のために出席した者の職氏名

町長	日高 昭彦 君	副町長	押川 義光 君
教育長	坂本 幹夫 君	会計管理者・ 会計課長	小嶋 哲也 君
総務課長	新倉 好雄 君	まちづくり課長	山本 博 君
産業推進課長	橋口 幹夫 君	農地課長	三好 益男 君
建設課長	大山 幸男 君	環境水道課長	篠原 浩 君
町民健康課長	米田 政彦 君	教育課長	岩切 拓也 君
福祉課長	三角 博志 君	税務課長	大塚 祥一 君
代表監査委員	永 友 靖 君		

---

午前9時00分開会

**○議長(河野 浩一君)** おはようございます。

ただ今から令和2年第8回川南町議会臨時会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元にお配りしてあるとおりであります。

日程第1、諸般の報告を行います。

定期監査、例月出納検査の結果についての報告は、お手元に配布してあるとおりであります。以上で報告を終わります。

日程第2、会期の決定についてを議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。

これに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う声あり〕

異議なしと認めます。

従って、会期は、本日1日間とすることに決定しました。

日程第3、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、河野 禎明君及び谷村 裕二君を指名します。

日程第4、議案第62号工事請負変更契約締結(令和2年度文化ホール図書館空調改修工事)についてを議題とします。

朗読は省略します。

本件について、提案理由の説明を求めます。

**○町長(日高 昭彦君)** あらためておはようございます。議案第62号につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。

この議案は、文化ホール図書館空調改修工事について、工事請負変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。

以上、詳細につきましては、教育課長に補足説明をさせますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。

**○議長(河野 浩一君)** 補足説明があれば、これを許します。

**○教育課長(岩切 拓也君)** 議案第62号につきまして、その補足説明を申し上げます。

令和2年度文化ホール図書館空調改修工事については、現在、工事を実施中でありますが、天井内や床下内及び発注後のポンプメーカーの調査に伴い空調設備内部に改修を要する

箇所が見つかったことから、その改修のための追加工事を行うものであります。追加工事の内容につきましては、空調機械室地下ピットダクト入替工事、冷温水2次ポンプユニット一体型への変更、ブラウジングコーナー天井アルミスパンドレル復旧工事が主なものになります。

以上で、補足説明を終わります。

**○議長(河野 浩一君)** 以上で提案理由の説明並びに補足説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

**○議員(内藤 逸子君)** この工事について、あの、予算を組むときにですね、ふたを開けてみなかったら分からなかったということで今回補正予算にされてると思いますけど、その工事について、見通すことはできなかったんでしょうか。

**○教育課長(岩切 拓也君)** 内藤議員の御質疑にお答えします。どうしてもですね、設計時には把握できない見えない箇所、天井内や床下内なんですけど、そっちの方は改修工事途中に、どうしてもその、改修が必要になる部分が出てきてしまいますので、その分に関してまあ、当初の設計の段階ではちょっと難しいかと思います。

**○議員(内藤 逸子君)** 難しいとは思いますが、やっぱりあの、慎重に慎重を期すというか、見通す力ていうのをやっぱりあの、必要じゃないかなと思うんですよね。せっかくあの、工事を始めて、こんなして工事を止め、止まっているんじゃないですか。あの、工事を止めなくてもいいように、やっぱり細心の見通すことで予算を組んでいただきたいと思います。

**○議長(河野 浩一君)** 他に質疑はありませんか。

**○議員(児玉 助壽君)** 議案第62号工事請負変更契約締結についてであります。今回変更による予定、この1,662万4,000円増額されとるわけですが、この、この増額分の財源の根拠はどこにあるんですか。

**○総務課長(新倉 好雄君)** 児玉議員の御質問にお答えいたします。

増額、工事分の財源ということでございますが、予算編成上の財源で、予算の範囲内ということで変更契約の締結について提案をさせていただいております。

以上でございます。

**○議員(児玉 助壽君)** こら予算の範囲内ちこっちゃ、これだけ、まあ、余とっちゅうような説明であります。コロナ禍の中です。まあ、いろいろ、あの、対応せんならん部分で、財源が必要なるわけですが、銭があるかいで、そういうなんに使ったら、今後なんか必要な事故が起きたとき、財源不足になってやねえどかいち心配するわけですが、もしこの、計画の中で、まあこの、1,662万4,000円ちゅう金額がですね、まあ予算計上されとっちこつは、まあそういうこの、いろいろこういう問題がでくちち思て想定して予算計上



しとっちゃあち思うわけですが、だったらもう最初かいこの、こういうあの、変更請負金額の予算を計上して、請負契約結ばえなかったわけですが、この臨時議会開かんでん。てまあいろいろこれ見っと、あの、工事を実施中でいろいろ不具合が、あの、出てきたちこつであります、もう恐らく、これだけその、不具合が出とつとおもう、出てるちこつになったらよ、全体的にもう、あの、あの、金属疲労とか、出とるわけじゃかい、もうこんげで、ちょっとずつ替えるよりもずる替えした方が、安くつくとやねえですか。

**○建設課長(大山 幸男君)** ただ今の児玉議員の御質疑にお答えをいたします。

あの当初、今回の空調設備の更新につきましてですね、使えるような物は使う、方向でですね、当初まあ設計されておまして、見えない部分、教育課長申しましたけども、見えない部分とかを開けていくと実際交換した方がいいということになりました。ですからですね、悪いもの、につきまして、もうどんどん新しく更新していくということで、更新したらまた、20年とか15年20年とかのですね、そういう仕様に耐えるようなことになろうかというふうに考えております。

以上です。

**○議員(児玉 助壽君)** この、補足説明の内容見たらよ、発注後にポンプメーカーに調査を、ちいいおったがよ、川南町は泥棒捕まえち、縄をなうよなしごつの仕方しかでけてやねね、普通、普通はまあ一般常識的によね、あの、発注前にその、調査を頼んで、それかいまあ、事業費を組んで、あの、請負契約を結ぶとが普通じゃち思うけんどん、発注後に調査をするちゆうなら、やり方がちとまじいっちゃねえね。じゃかいこういうあのその、変更やらなんやらが出てくっかいよ、去年もこの、工事請負変更契約の臨時議会があったわけですが、その発注前に調査をちゃんとして、せばこん請負契約の変更のなのちやあんまねえちおもうわけじゃが、まあ工事しだしてそういう不具合が見つかる場合もあるけんどんよ、そんげなときに、そういうときにはまあその分の追加分だけの請負契約を結ばええわけじゃけんどん、予算確保して。どんげか財政運営の方はどうかおかしいっちゃねえね川南町は。

**○建設課長(大山 幸男君)** ただいまの児玉議員の御質疑にお答えをいたします。あの、ポンプメーカーというのがですね、国内かなりの数ございます。そのポンプメーカーにつきましてはですね、今回受注者の株式会社一色設備工業さんが決めることでありまして、こちらの方からですね、どこのメーカーを使ってくださいというようなことではございませんので、一色設備工業さんが使いますポンプメーカーさんの詳細調査によりこのような結果になったということでございます。以上です。

**○議長(河野 浩一君)** 他に質疑はありませんか。

**○議員(川上 昇君)** さきほどから同僚議員が質問しておりますけれども、後々、工事が始まってあとから判明したと、で追加工事になったということがやむを得ない場合もあるんでしょうが、どうもイメージとしてはですね、ずさんな見積もりだったんじゃないかと

というような気がしなくもありません。ここにも書いてありますように、補足説明であったように、先ほどありましたけれども、ポンプメーカーの調査に伴ってと、工事が始まってポンプメーカーの調査に伴って、冷温水の二次ポンプユニットの件なんでしょうが、これが一体型への変更なんてのは、なんか事前にも分かりそうな気もしなくもありません。それから、ブラウジングコーナー、天井アルミスパンドリル復旧工事ですか、あとから分かるようなことなのか、どうも最初から分かっていたんじゃないかなというような気がしないでもないんですが、先ほどから説明を聞けば確かにそういうこともあるのかなという風には思うんですが、ただ、これがですね、当初契約した金額から1,600万でしたか、1,662万4千円変更で増額しているんですけども、工事業者からこれとこれとこれ、ここに大きいのが3つ書いてありますけれども、これ以外にもあるんでしょう。その合計が1,600万でしょうけれども、その指摘があって、これを変更しなければいけないですよという説明があったあとに、ちゃんとその現場を見て、物を見て、検証してじゃあしょうがないなということなのか、言われるがままに、ああそうですか、わかりましたということなのか、そこをちょっと確認したいというのが1点、それから追加工事ってのが、それが場合によっちゃあ出てくるんでしょうが、逆にですね、これは見積もりでは交換しなきゃいけないっていうのがあったんですけども、これまだ十分使えるということだって逆にあるんじゃないかと思うんですがその辺いかがだったんですか。伺います。

**○建設課長(大山 幸男君)** ただいまの川上議員の御質疑にお答えいたします。この文化ホール図書館の空調改修工事につきましてはですね、毎週水曜日に工程会議を担当係長の方がですね、工程会議を行って、そこで、毎週詰めていってこのような、変更箇所が出てきたということでございますので、言われるままということでは、ございません。それともう1点ですが、使えない予定で使えるものがあったのかということでございますけれども、その点はまだ私の方が把握をしていないところでございます。以上です。

**○議員(川上 昇君)** 毎週工程会議をやって、工事業者、発注者ですかね、町も同時に検証しながら工事を進めているということですが、今後そういうことがないように、ぜひお願いしたいのですが、十分工事をするときにはですね、当然これは発注しているわけですから、抜け目のないような目を光らせるといいますかね、検証をしながらの工事をぜひ進めていただきたいと思います。

**○議長(河野 浩一君)** 他に質疑はありませんか。

**○議員(谷村 裕二君)** 類似した質問ですが、先ほどから説明があつておりますが、この3点ですね、地下ピットダクト、ポンプユニット、ブラウジングコーナー、その見えない部分がという表現でありましたが、その見えないということをもう少し具体的に説明をいただけないかと思ひます。

**○建設課長(大山 幸男君)** ただいまの谷村議員の御質疑にお答えをいたします。補足

説明の中です、1点目の空調機械の地下ピットダクトについてはですね、書いてあるとおりまあ地下にあって確認ができなかったということで、雨水がですね、70センチほど溜まっていたということで、ダクトの方が腐食して交換をする必要があるということで分かったものでございます。それと、ブラウジングコーナー天井のアルミニウムスパンドリル復旧工事ですけれども、これについてはですね、天井裏になりまして、実際はぐったところ雨漏り等の後があって、現在石こうボードで施工してあるんですけれども、それでは、ちょっとまずいということで、今度アルミの方に、アルミ製の物に変えるということでございます。以上です。

**○議員(谷村 裕二君)** 地下室に雨水が溜まって、70センチほど溜まったたということですが、これは、地下室は見ればある程度予想はできなかったんでしょうか。それとこの天井もはぐって見たらということで、試算するとはぐることができなかったんでしょうか。

**○建設課長(大山 幸男君)** ダクト、地下ピットの方ですけれども、そこまでは、ちょっと調査してなかったようでございます。それと、アルミスパンドリルの方につきましては、はぐってまで、して、設計することはしてない、するようなものではないという風に思っております。

**○議員(谷村 裕二君)** 総合的に、部分的にひっくり返して、永年の劣化、腐食が進んでるという設備なんで、やはりあのこの追加、見えないという表現がですよ、ちょっとおかしいんじゃないかなと私は思います。そこ辺まで想像して、予想した上で、専門家とともに、試算を当初からするべきではなかったのかなと思います。そこ辺を踏まえた総合的な工事の金額、そこ辺の予想が必要ではなかったのかなと思います。以上です。

**○議長(河野 浩一君)** ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と言う声あり〕

これで質疑を終わります。

しばらく休憩します。全員議員控室に移動願います。

午前9時21分休憩

.....  
午前10時05分再開

**○議長(河野 浩一君)** 会議を再開します。休憩前に引き続き会議を続行します。

議案第62号工事請負変更契約締結(令和2年度文化ホール図書館空調改修工事)について討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と言う声あり〕

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第62号について、採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う声あり〕

異議なしと認めます。

従って、議案62号工事請負変更契約締結(令和2年度文化ホール図書館空調改修工事)については、原案のとおり可決されました。

日程第5、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。

議会運営委員長から、会議規則第74条の規定により、本会議の会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続審査の申出があります。

お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う声あり〕

異議がないので、そのように決定しました。

以上で、本日の日程は、全部終了しました。

これで、令和2年第8回川南町議会臨時会を閉会します。

午前10時07分閉会

---